

INSPEKTIONS PROTOKOLL ÖVER BYGGPROJEKT

Skall förvaras på bygget

UPPGIFTER OM BYGG-PROJEKTET	Bygglov nummer	Fastighetsbeteckning
		Byggplatsens adress
	Byggnad som ska byggas	

KONTAKTUPPGIFTER			Ansvarig arbetsledare/tfn	Bygglov har beviljats till/tfn
			FVA-arbetsledare/tfn	Huvudprojekterare/tfn
			Arbetsledare för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten/tfn	Konstruktionsplanerare/tfn

ARBETSSKEDE	INSPEKTION HAR UTFÖRTS ENLIGT PROJEKT BESKRIVNINGAR OCH KONSTRUKTIONSPLANER OCH ENLIGT DET SOM ÖVERENSKOMMITS VID DET INLEDANDE MÖTET	ANMÄRKNINGAR (anteckningar i slutet av inspektionsprotokollet)	DATUM FÖR INSPEKTION
INLEDANDE MÖTE OCH SYNEFÖRRÄTTNINGAR HAR BESTÄLLTS	Underskrifter och namnförtydliganden av de personer som gjort inspektionen		
KONSTRUKTIONS- OCH VVS-PLANERNA har lämnats in till byggnadstillsynen			
ÄNDRINGAR UNDER BYGGNADSTIDEN som godkänts av byggnadstillsynen			
BYGGNADENS LÄGE			
Byggnadens placering och höjdläge har mätts/angetts			
Lägessyn har beställts			
BYGGNADENS GRUND			
Grundsyn/markens kvalitet/markgrundens lutningar			
Grussorter och dräneringsskikt och användning av fiberduk			
Fyllning och tätningar har utförts omsorgsfullt			
Dränering och brunnar/placering och höjdlägen/radon			
BYGGMATERIAL			
Byggmaterialets kvalitet och duglighet har säkrats/CE-märkning			

INSPEKTIONS PROTOKOLL ÖVER BYGGPROJEKT

Skall förvaras på bygget

Förvaring och skydd av konstruktioner och byggmaterial på bygget			
Säkerhet och städighet på bygget			
GRUNDENS KONSTRUKTION			
Armering/skarvlängder och skyddsavstånd			
Gjutning av betong har inspekterats			
Skivor för fuktisolering/sockelns vattenisolering			
Tjälisolering			
STOMKONSTRUKTION			
Fogar mellan grunden och stommen			
Anslutning av yttertaket till stommen			
Styvningar och stöd mot knäckning			
Yttertak, underlag och taktäckning			
Konstruktionernas förstyvning			
Ventilation av konstruktioner/ bottenbjälklag, övre bjälklag, ytterväggar			
Värmeisolering			
Ångspärr/luftspärr underlag och genomföringspunkter			
Ledning av takvatten			
Lutning av markytan utanför byggnaden			
Brandsektionering har utförts enligt planerna			
FUKTBEMÄSTRING AV KONSTRUKTIONER			
Golvets lutning i våtrum			
Vattenisolering i våtrum			
Torra konstruktioner har konstaterats/mätts före montering av ytmaterial			
VENTILATION			
Ventilationssystemet har inspekterats			

INSPEKTIONS PROTOKOLL ÖVER BYGGPROJEKT
 Skall förvaras på bygget

ELAPPARATER Elmätningar har utförts och protokollet har lämnats in			
VATTEN- OCH AVLOPPSANORDNINGAR har inspekterats			
UPPVÄRMNINGSSYSTEMET har inspekterats			
RÖKKANALER Ett separat inspektionsprotokoll över rökkkanaler och eldstäder har fyllts i			
SÄKERHET			
Trappor, räcken, ledstänger, ramper			
Tak och takstege, snöskydd, takbryggor			
Reservutgångar, nödutgångar och -stege			
Brandvarnare			
BYGGPROJEKTET ÄR SLUTFÖRT			

INSPEKTIONS PROTOKOLLET LÄMNAS TILL BYGGNADSINSPEKTÖREN I SAMBAND MED SLUTSYNEN

BYGGNADSTILLSYNENS SYNEFÖRRÄTTNINGAR

	Den som utfört syneförrättningen och namnförtydligande	Anmärkningar	Datum
INLEDANDE MÖTE			
GRUNDSYN/ARMERINGSSYN			
KONSTRUKTIONSSYN			
PARTIELL SLUTSYN			
SLUTSYN			

