

Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma, Emännantie vaihe 2.
Vesihuoltoverkon saneeraustyö
Urakoitsija: Liikelaitos Porvoon vesi / Tom Lindfors
Suunnitelma: 13.3.2024 A. Kupsu Oy / Antte Vaahterainen

Tilanomistajantien risteysalueen kaivu tehdään ajokaista kerrallaan ajosiltoja käyttäen. Myös kevyt väylän reititystä ja Emännantien ylittävän suoatien kohtaa saatetaan joutua hieman siirtämään työn ajaksi.

Kanaalikaivanto/työalueet aidataan liikennealueilla raskasaidoin ja muuten voidaan käyttää muovisia työmaa-aitoja. Katujen ylityksissä käytetään teräksisiä ajosiltoja.

Gammelbackantien viereinen kevytväylä suljetaan työvaiheen ajaksi ja varataan tarvittaessa moottoriajoneuvoliikenteen käyttöön, KL-kiertoreitti Lehtikujantien ja sen jatkeen kevytväylän kautta.

— raskasaita